

О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства с указанием даты аварийного отключения объектов и включения их в работу, причин аварий и мероприятий по их устранению

ООО «Промэнерго» (г. Балаково)

в 2022 году

П.19, г), абзац 5 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	кол-во часов	Период отключения ?(время московское)				Причина аварии ¹		Меропри- тия по устра- нению аварии ²
			начало		конец				
			время (час .мин)	дата	время (час. мин)	дата	организа- ционная	техни- ческая	
январь 2022									
1.	КТП-30	1,8	08.22	22.01.2022	10.10	22.01.2022	3.4.12.5	4.10	M13
2.	КТП-30	9,7	17.05	22.01.2022	17.47	22.01.2022	3.4.11	4.10	M14
3.	Ячейка № 7 ПС 35 кВ Орловская (Водозабор)	1,817	19.32	28.01.2022	21.21	28.01.2022	3.4.9.3	4.21	M48
4.	Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	19,267	20.17	31.01.2022	15.33	01.02.2022	3.4.12.2	4.8	M49
5.	Ячейка № 7 ПС 110 кВ БАЭС № 6	16,15	22.35	31.01.2022	14.44	01.02.2022	3.4.12.2	4.4	M49
февраль 2022									
6.	Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	0,667	16.00	01.02.2022	16.40	01.02.2022	3.4.9	4.21	M49
7.	ТП-942	9,667	10.00	01.02.2022	19.40	01.02.2022	3.4.9.1	4.21	M48
8.	ТП-942	0,517	21.05	01.02.2022	21.36	01.02.2022	3.4.9.1	4.21	M48
9.	Ф-5 ПС 110 кВ ББЗ-2	4,05	21.05	04.02.2022	21.36	04.02.2022	3.4.12.5	4.13	M51
10.	Ячейка № 37 ПС 110 кВ Дормаш	5,25	07.00	16.02.2022	12.15	16.02.2022	3.4.9	4.21	M31
11.	Ячейка № 27 ПС 110 кВ Дормаш	5,25	07.00	16.02.2022	12.15	16.02.2022	3.4.9	4.21	M31
12.	ТП-942, ввод 2 0,4 кВ	0,5	14.36	23.02.2022	15.06	23.02.2022	3.4.9	4.21	M52
13.	ТП-ВОВ	1,25	04.25	25.02.2022	05.40	25.02.2022	3.4.14	4.13	M18
март 2022									
14.	Ф-3 ПС 110 кВ Восточная	0,667	01.02	05.03.2022	01.42	05.03.2022	3.4.12.2	4.8	M49

¹ Указываются коды (учетные признаки аварии) согласно приказу Минэнерго от 2 марта 2010 года № 90. (с.2-4)

² Указываются коды мероприятий согласно таблице M1 (с.4).

15.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	8,383	04.11	05.03.2022	12.34	05.03.2022	3.4.12.2	4.8	M49
16.	Ф-3 ПС 110 кВ Вос- точная	8,7	05.57	05.03.2022	14.39	05.03.2022	3.4.12.2	4.8	M49
17.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	5,55	10.32	05.03.2022	16.05	05.03.2022	3.4.12.2	4.8	M49
18.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	1,455	16.55	05.03.2022	18.02	05.03.2022	3.4.12.2	4.8	M49
19.	Ф-2 ПС 110 кВ БАЭС № 6	7,333	11.45	05.03.2022	19.05	05.03.2022	3.4.12.2	4.8	M49
20.	Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	12,4	12.20	05.03.2022	00.44	06.03.2022	3.4.12.2	4.8	M49
21.	Ячейка № 20 ПС 110 кВ Дормаш	20,983	12.20	05.03.2022	00.44	06.03.2022	3.4.9.3	4.21	M48
22.	КТП-878	15,55	05.57	05.03.2022	21.30	05.03.2022	3.4.9.3	4.21	M48
23.	КТП-877	15,567	05.57	05.03.2022	21.31	05.03.2022	3.4.9.3	4.21	M48
24.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	0,25	14.45	11.03.2022	15.00	11.03.2022	3.4.12.2	4.13	M49
25.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	1,283	00.39	16.03.2022	01.56	16.03.2022	3.4.12.2	4.13	M49
26.	Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	16,833	21.45	16.03.2022	14.35	17.03.2022	3.4.9.3	4.21	M48
27.	ТП-ВОВ	0,533	13.10	18.03.2022	13.42	18.03.2022	3.4.9	4.13	M31
28.	ТП-ВОВ	1,317	04.39	21.03.2022	05.58	21.03.2022	3.4.9	4.13	M31
29.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	1,117	16.30	21.03.2022	17.37	21.03.2022	3.4.9	4.21	M30
30.	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	23,033	16.30	21.03.2022	15.32	22.03.2022	3.4.9	4.21	M30
31.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	0,417	08.08	24.03.2022	08.33	24.03.2022	3.4.9	4.21	M51
32.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	0,35	09.44	29.03.2022	10.05	29.03.2022	3.4.9	4.21	M51
33.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	0,033	14.22	29.03.2022	14.24	29.03.2022	3.4.9	4.21	M51
34.	ЯКНО № 1 Ф-2 ПС 35 кВ Юлия	3,683	16.02	31.03.2022	19.43	31.03.2022	3.4.9.3	4.21	M48
35.	ТП-105 Лазурный	0,8	16.02	31.03.2022	16.50	31.03.2022	3.4.9.3	4.21	M48
апрель 2022									
36.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	0,5	08.00	01.04.2022	08.30	01.04.2022	3.4.9	4.21	M51
37.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	1,033	22.42	01.04.2022	23.44	01.04.2022	3.4.12	4.1	M32
38.	Ф-2 ПС 35 кВ № 9	0,383	09.54	04.04.2022	10.17	04.04.2022	3.4.12.2	4.8	M49
39.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	0,133	11.58	04.04.2022	12.06	04.04.2022	3.4.12.2	4.8	M49
40.	Ф-5 ТРП-1 ввод 1	0,717	14.02	10.04.2022	14.45	10.04.2022	3.4.8.5	4.13	M33
41.	МТП	1,667	14.02	10.04.2022	15.42	10.04.2022	3.4.8.5	4.13	M33
42.	ТП-10-11	1,667	14.02	10.04.2022	15.42	10.04.2022	3.4.8.5	4.13	M33
43.	ЯКНО № 3 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	17,4	19.57	13.04.2022	13.21	14.04.2022	3.4.12.3	4.10	M50
44.	ЯКНО № 2 Ф-3 ПС 35 кВ Юлия	0,967	19.57	13.04.2022	20.55	13.04.2022	3.4.12.3	4.10	M50
45.	ТП-147, РУ-0,4 кВ	0,75	12.30	15.04.2022	13.15	15.04.2022	3.4.8.5	4. 3	M32
46.	Ф-11 ПС 35 кВ № 9	0,717	12.55	29.04.2022	13.38	29.04.2022	3.4.8.4	4. 8	M3
47.	Гипермаркет «Маг- нит»	1,183	12.55	29.04.2022	14.06	29.04.2022	3.4.8.4	4. 8	M3
48.	Ф-10 ПС 110 кВ ББЗ-2	0,067	16.36	29.04.2022	16.40	29.04.2022	3.4.8.4	4. 8	M3

[illegible]

Таблица М1 – Коды мероприятий по устранению аварий и
внерегламентных отключений

Код	Мероприятия
М1	Обрезка веток деревьев в зоне охраны ВЛ
М2	Вырубка отдельных деревьев в зоне охраны ВЛ
М3	Удаление набросов на проводах ВЛ
М4	Перетяжка проводов ВЛ
М5	Перетяжка проволочных бандажей ВЛ
М6	Выправка опор ВЛ
М7	Замена КТП
М8	Замена опор ВЛ
М9	Замена оборванных заземляющих спусков
М10	Замена оттяжек
М11	Замена вводов
М12	Замена изоляторов
М13	Замена плавкой вставки (предохранителя)
М14	Замена предохранителя
М15	Замена ПК 6 кВ
М16	Замена ПК 10 кВ
М17	Замена ПН 0,4 кВ
М18	Замена муфты
М19	Замена автоматического выключателя
М20	Замена ЛР-6 кВ
М21	Замена ЛР-10 кВ
М22	Замена счетчика
М23.	Замена контактов
М24.	Замена кабеля.
М25.	Замена трансформатора тока
М26.	Замена трансформатора напряжения
М27.	Замена силового трансформатора 6 кВ
М28.	Замена силового трансформатора 10 кВ
М29.	Ремонт КЛ-0,4 кВ
М30.	Ремонт КЛ-6 кВ
М31.	Ремонт КЛ-10 кВ
М32.	Ремонт ВЛ 6 кВ
М33.	Ремонт ВЛ 10 кВ
М34.	Ремонт оттяжек
М35.	Ремонт ЛР
М36.	Ремонт ячейки.
М37.	Ремонт шлейфа
М38.	Гашение и зачистка очага поражения
М39.	Зачистка, проверка и замена оборудования
М40.	Демонтаж КТП
М41.	Монтаж КТП
М42.	Ревизия оборудования
М43.	Переключение на другой фидер
М44.	Повторное включение
М45.	Перераспределение нагрузки
М46.	Смазка привода
М47.	Наладка РЗА

M48.	Ожидание действий смежных организаций или потребителей.
M49.	Аварийное отключение. Ожидание стихания ветровых нагрузок.
M50	Аварийное отключение. Ожидание стихания грозовых явлений.
M51.	Аварийное отключение, проверка оборудования.
M52.	Подтяжка контактов
M53.	Сработала газовая защита
M54	Очистка от обледенения
M55	Очистка от снега.
M56	Восстановление проводов.
M57	Внешнее механическое воздействие (экскаватор, не наш)